

Gebruiker: dn21494
Wagen : Vivaro/Vivaro
VIN-code : VXEVEHTMN7007143

Printdatum : woensdag 29 januari 2025 14:55:44
Begin van de voertuigsessie : 29/01/2025 - 14:46
Versie van het gereedschap : 09.216



CMM_DCM71 Informatie DeNOx-systeem 2

Reparatie /Test per elektronische eenheid/Elektronische eenheid
motor/Standaard meting gegevens/Informatie DeNOx-systeem 2
Family\INJ\CMM_DCM71\CMM_DCM71_mesures_parametres_standard.s : 15_01

Benaming	Waarde	Onderdeel	Help
Motortoerental	0	T/min	
Koelvloeistoftemperatuur 64		°C	
Vermogen van de verwarming van het ureumreservoir (percentage)	5	%	
Temperatuur van het ureum in het ureumreservoir	20	°C	
Resterende afstand tot het ureumreservoir moet worden gevuld	5000	km	
Toestemming voor inspuiting van de ureumoplossing op basis van de druk	NEE		
Toestemming voor inspuiting van de ureumoplossing op basis van de temperatuur	Inspuiting toegestaan		
Resterende hoeveelheid ureumoplossing in het ureumreservoir	17.499	Liters	
Gemeten hoeveelheid ureumoplossing in het ureumreservoir	18.20	Liters	Het weergegeven volume van de ureumoplossing is niet het werkelijk in het ureumreservoir aanwezige volume; het doel is te detecteren of het volume van de ureumoplossing lager is dan de minimale grenswaarde van 6 liter
NOx-percentage na de deNOx-katalysator	0.0	PPM	
Geschatte uitlaatgashoeveelheid door de NOx-sensor	0	L/U	
Geschatte uitlaatgasdruk door de NOx-sensor	1.001	bar	

Aansturing van de verwarming van de NOx-sensor	Verwarming niet ingeschakeld	
Mengsel gemeten door de voorste NOx-sensor	0.303	
NOx-percentages dat is gemeten vóór de NOx-katalysator	511.0	PPM
Mengsel gemeten door de achterste NOx-sensor	0.699	
Bedrijfstemperatuur bereikt van de achterste NOx-sensor	Status ongeldig	
Bedrijfstemperatuur bereikt van de voorste NOx-sensor	Status ongeldig	
Inspuithoeveelheid van ureumoplossing	0.0	mg/s
Status van de informatie over de resterende hoeveelheid ureumoplossing in het ureumreservoir	Beschikbaar	
Druk in de verwarmde ureumleiding	5.460	bar
Werkingstatus verwarming van de verwarmde ureumleiding	Verwarming niet ingeschakeld	
Werkingstatus van de verwarming van het ureumreservoir	Verwarming ingeschakeld	
Werkingstatus van de elektronische eenheid ureum	Verwarming ingeschakeld	
Temperatuur van het ureumreservoir	11	°C

[Help](#)